

คูฉบับ



ที่.ปน ๕๓๐๐๒/ ๑๕๐

สำนักงานเทศบาลตำบลปะนาเระ
ถนนปะนาเระ - ปาลัส ปน ๔๔๑๓๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

อ้างถึง หนังสือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว๔๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลปะนาเระ ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจอรุสลัน เจ๊ะอุมาร์)
นายกเทศมนตรีตำบลปะนาเระ

กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
โทร.๐-๗๓๔๔-๙๐๒๕

15 ก.พ. ๖1

1๖ ก.พ. ๖1

17 ก.พ. ๖1

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ...๒๕๖๑.....
เทศบาลตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ไตรมาสที่ ๑

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน(✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน(✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหายโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/ โครงการ	รายการ										
๑.		เครื่องสูบน้ำ ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๒	เฉพาะ เจาะจง	-	๒๙ พ.ย. ๖๐	๓๐ พ.ย.๖๐	๓๐๐,๐๐๐.-		/		
๒.		สถานีขม่ายขยะมูลฝอย ๑,๙๔๓,๑๐๐.- บาท	๑	พิเศษ		๒๒ พ.ย. ๖๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-			สมทบเงิน อุดหนุน
๓.		รถพ่วง ๓๐๐,๐๐๐.- บาท	๑	คัดเลือก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-		/	
๔.		ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเวที กลางแจ้ง ๕,๒๔๐,๐๐๐ บาท	๑	คัดเลือก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-		/	
๕.		ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดปะนา เระ ๒,๐๗๒,๐๐๐ บาท	๑	คัดเลือก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-		/	
๖.		อาคารอเนกประสงค์ ม.๕ ๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท	๑	คัดเลือก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-		/	
๗.		ติดตั้งไฟฟ้าสโตร์ส่องสว่าง ๓๐๓,๐๐๐ บาท	๑	คัดเลือก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-		/	
๘.		รื้อกำแพงรอบศาลา อเนกประสงค์๖๗๐,๐๐๐ บาท	๑	คัดเลือก	๑๖ ม.ค. ๖๑	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-		/	แจ้งทำ สัญญา
๙.		ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบึง ปตท๒๒๗,๐๐๐ บาท	๑	คัดเลือก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-		/	

๑๑	ปรับปรุงอาคารระฆังมรดก ม.๕ ๗๕๕,๑๐๐ บาท	๑	คัดเลือก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	/	
๑๒	ถมดินปรับปรุงพื้นที่สำหรับสร้าง ศาลาที่พัก ม.๓ ๔๗๐,๐๐๐ บาท	๑	คัดเลือก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	/	
๑๓	ศูนย์อพยพร. ๔๓๒,๐๐๐ บาท	๑	คัดเลือก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	/	

ลายมือชื่อ..... *นางสาวกัญญาพัชร* ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นางสาวกัญญาพัชร อดิเรกวิบูลย์สุข)
ตำแหน่ง..... ปลัดเทศบาล.....

ลายมือชื่อ..... *ดล* ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (...นายเจษฎารัตน์ เจริญมณี...)
ตำแหน่ง... นายกเทศมนตรีตำบลปะนาเระ.....