

ฉบับ



ที่.ปน ๕๓๐๐๒/๖๗๗

สำนักงานเทศบาลตำบลปะนาเระ
ถนนปะนาเระ - ปาลีส ปน ๙๔๑๓๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

อ้างถึง หนังสือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลปะนาเระได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจษฎ์สุลัน เจ๊ะอุมาร์)
นายกเทศมนตรีตำบลปะนาเระ

กองคลัง

งานพัสดุและทรัพย์สิน

โทร.๐-๗๓๔๙-๙๐๒๕

๑๗ เม.ย. ๖๑

๑๗ เม.ย. ๖๑

๑๗ เม.ย. ๖๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ...๒๕๖๑.....

เทศบาลตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ไตรมาสที่ ๒

ลำดับที่	แผนงาน		จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใ้วิธี	ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน(✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน(✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ประกาศสอบราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
๑.		เครื่องสูบน้ำ ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๒	เฉพาะเจาะจง	-	๒๙ พ.ย. ๖๐	๓๐ พ.ย. ๖๐	๓๐๐,๐๐๐.-	-	/		
๒.		สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ๑,๙๔๓,๑๐๐.- บาท	๑	พิเศษ		๒๒ พ.ย. ๖๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-			สมทบเงินอุดหนุน
๓.		รถพ่วงบรรทุกเตอร ๑,๖๘๒,๘๐๐.- บาท	๑	คัดเลือก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	/		
๔.		รถพ่วง ๓๐๐,๐๐๐.- บาท	๑	คัดเลือก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	/		
๕.		ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเวที กลางแจ้ง ๕,๒๔๐,๐๐๐ บาท	๑	คัดเลือก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	/		
๖.		ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดปะนาเระ ๒,๐๗๒,๐๐๐ บาท	๑	คัดเลือก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	/		
๗.		อาคารอเนกประสงค์ ม.๕ ๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท	๑	คัดเลือก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	/		
๘.		ติดตั้งไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ส่องสว่าง ๓๐๓,๐๐๐ บาท	๑	คัดเลือก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	/		
๙.		รื้อกำแพงรอบศาลา อเนกประสงค์ ๖๗๐,๐๐๐ บาท	๑	คัดเลือก	๑๖ ม.ค. ๖๑	๒๗ ก.พ. ๖๑	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	/		
๑๐		ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างปม ปตท๒๒๗,๐๐๐ บาท	๑	คัดเลือก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	/		

๑๑	ปรับปรุงอาคารละหมาด ม.๕ ๗๔,๑๐๐ บาท	๑	คัดเลือก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	/	
๑๒	ถมดินปรับปรุงพื้นที่สำหรับสร้างศาลาที่พัก ม.๓ ๔๗๐,๐๐๐ บาท	๑	คัดเลือก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	/	
๑๓	ศูนย์อพพร. ๔๓๒,๐๐๐ บาท	๑	คัดเลือก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	/	

ลายมือชื่อ..... *นางสาวเบญจมาศ* ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นางสาวเบญจมาศ เบญจมาศ)
ตำแหน่ง..... ปลัดเทศบาล.....

ลายมือชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (...นายเจษฎาสิทธิ์ เจริญธรรม...)
ตำแหน่ง...นายกเทศมนตรีตำบลปะนาเระ.....